



COMUNE di BOVALINO

Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

www.comune.bovalino.rc.it

pec tecnico.bovalino@asmepec.it

Tel (0964) 672326 –672332

Unità Operativa

Lavori Pubblici-Attività Manutentiva–Patrimonio-Servizi Ecologici e Ambientali

DETERMINAZIONE n. **273** DEL 12/11/2019

Reg. Gen. N. **542**

OGGETTO Decreto del Ministero dell'Interno del 10.01.2019, concernente l'assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019". **Lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza area adiacente provinciale SP72 nella frazione Bosco Sant'Ippolito del Comune di Bovalino". CUP: C63D19000020001 CIG: 7863926D04 – Concessione proroga dei termini contrattuali di ultimazione lavori.**

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.L. n. 165 del 30.03.2001- Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il TUEL n°267/2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 21/03/2019, con la quale si è "Preso atto del Decreto Ministeriale n. 14124 del 13.02.2019 - Approvazione Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2018-2021;

VISTO il D.L.gs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. del 05.10.2010 n. 207 per le parti rimaste in vigore;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 15347 del 07/11/2019, con il quale viene nominato Responsabile dell'U.O. Urbanistica-Demanio–Cimitero-Protezione Civile e dell'U.O. LLPP- Attività Manutentiva – Patrimonio - Servizi Ecologici e Ambientali, la sottoscritta dott.ssa Maria Cristiano, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019", prevede:
- "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro

ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.";

- il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che: "il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
- il successivo comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 10.01.2019, concernente "l'assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019";
- con nota del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale prot. n. 8363 del 13.01.2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 764 del 14.01.2019, veniva comunicato a questo Comune l'assegnazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ribadendo che ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti, tra i quali rientra questo Comune, è assegnato un contributo pari ad € 70.000,00;
- il progetto definitivo - esecutivo, redatto dal Responsabile pro tempore di questa U.O., è stato approvato con Delibera di G.M. n. 50 del 19/03/2019 avente in oggetto: "Approvazione progetto definitivo-esecutivo sistemazione e messa in sicurezza "Area adiacente provinciale SP72 nella frazione Bosco Sant'Ippolito del Comune di Bovalino" ;
- in data 28/03/2019 è stato redatto ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs 50/2016 in contraddittorio dall'arch. Pelle Antonio nella qualità di collaboratore tecnico al RUP, regolare verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto acquisito al protocollo in pari data al n. 04618;
- con determinazione dell'U.O. Tecnico-Manutentiva n. 61 del 30/03/2019, è stato validato e approvato, ai sensi del dell'art. 26 comma 8 D.Lgs 50/2016 il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza "Area adiacente provinciale SP72 nella frazione Bosco Sant'Ippolito del Comune di Bovalino";
- nella nota del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale prot. n. 8363 del 13.01.2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 764 del 14.01.2019, è specificato che "gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 maggio 2019** a pena di decadenza";
- con determinazione dell'U.O. Tecnico-Manutentiva n. 68 del 09/04/2019, è stata indetta gara d'appalto *ai sensi dell'art. 32 comma 02 del D. Lgs. N. 50/2016 per la selezione dell'O.E. e dell'offerta da espletarsi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912 Legge di Bilancio 145/2018 previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici* con le modalità di cui all'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso il Mepa mediante RdO per l'affidamento dei suddetti lavori;
- con determinazione dell'U.O. Tecnico-Manutentiva n. 82 del 07/05/2019 è stata approvata la trattativa diretta RDO n. 2274640 ed aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto per l'importo di € 40.467,95 oltre ad € 1.379,95 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per l'importo complessivo di € 41.847,90 oltre IVA all'Impresa Edile Chiera Edoardo, con sede in via San Tommaso, 83/A – Placanica (RC);
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 09/05/2019;
- il contratto è stato stipulato in data 04/07/2019 Rep. N. 1214 e registrato a Locri (RC) il 05/07/2019 Serie 1T n. 1697;

CONSIDERATO CHE:

- a) la ditta appaltatrice ha inviato in data 30/10/2019 istanza di richiesta di proroga di 25 giorni del termine per la fine lavori che era fissato in data 01/11/2019 per le seguenti motivazioni:
--- delle **ostative condizioni metereologiche** verificatesi dal 07/10/2019 al 11/10/2019 e in data 25/10/2019;

- **la ditta IPD srl**, fornitrice dei pali di illuminazione pubblica, come da lettera allegata alla richiesta di proroga, è impossibilitata a consegnare entro i termini contrattuali concordati e che detta consegna sarà comunque effettuata entro la settimana 48;
- b) il Direttore dei Lavori ha trasmesso con nota, acquisita in atti al Prot. N. 15244 del 04/11/2019, il parere inerente alla concessione della proroga datato 31/10/2019 con esito favorevole, avendo la ditta presentato istanza nei termini previsti dall'art. 22 del Capitolato Generale d'Appalto, ritenendo le motivazioni fondate e propone giorni 35 di proroga in considerazione della succitata consegna nella settimana 48 dei pali a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- c) visto il parere del Dir. Lavori, il Rup esprime parere favorevole alla concessione della proroga;

DATO ATTO:

- che non sussistono in capo al sottoscritto responsabile di questa unità operativa comunale, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

RITENUTO opportuno poter accogliere tale richiesta;

VISTO l'art. 107 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- 1) **le premesse** fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di concedere**, all'impresa Edile Chiera Edoardo, con sede in via San Tommaso, 83/A – Placanica (RC) in qualità di appaltatore delle opere in oggetto, visto il parere favorevole del Direttore dei lavori e del Rup, **la proroga** di giorni 35 del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori alla data del 05/12/2019;
- 3) **di dare atto** che la proroga viene concessa a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 4) **di prendere atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 5) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/00;
- 6) **Di trasmettere** due copie della presente al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo on-line e l'altra per la consegna al Segretario Generale perché ne renda edotta la G.M..

Il Responsabile del Procedimento
arch. Rosa Sculli

Il Responsabile dell'U.O.
dott.ssa Maria Cristiano

- ☐ Trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione all'albo Pretorio il **12/11/2019**;
- ☐ Trasmessa al Segretario Generale il **12/11/2019**;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI AVER PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL **12/11/2019** AL **27/11/2019**;

BOVALINO, **12/11/2019**;

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Caminiti

- ☐ Trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione all'albo Pretorio il **12/11/2019**;
- ☐ Trasmessa al Segretario Generale il **12/11/2019**;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI AVER PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL **12/11/2019** AL **27/11/2019**.-

BOVALINO, **12/11/2019**

IL MESSO COMUNALE

F.to Giuseppe Caminiti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bovalino, lì **12/11/2019**

Il Responsabile dell'U.O.
F.to dott.ssa Maria Cristiano